



بيروت في ٢٠١٨/١/١٧

رقم ١٠٣/٢٠١٨/٤٥٩٤

حضرة الزميل الكريم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الجدول الزمني المرتقب ومراحل التنفيذ لأعمال صيانة على

الرصيف رقم ١٦ غربي.

المرجع: - كتاب إدارة واستثمار مرفأ بيروت رقم ٣٣٧ تاريخ ٢٠١٨/١/١٦.

- تعميم الغرفة رقم ٨٨/٢٠١٧/٤٥٥٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠.

عظفا على تعميم الغرفة رقم ٨٨/٢٠١٧/٤٥٥٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠، نرسل لكم ربطا كتاب ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم ٣٣٧ تاريخ ٢٠١٨/١/١٦، المتضمن تفاصيل البرنامج الزمني المرتقب لتنفيذ أعمال صيانة على الرصيف رقم ١٦ غربي اعتبارا من الاول من شهر أذار المقبل، والتي تشمل سكة رافعات الرصيف (STS)، الدفاعات على الرصيف، وتتنظيف الرصيف (dredging) لإعادته الى عمقه الاساسي (١٥,٥ متر).

يرجى أخذ العلم وإجراء المقتضى.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس

إيلي اميل زخور

ربط: - كتاب ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم ٣٣٧ تاريخ ٢٠١٨/١/١٦.

- تعميم الغرفة رقم ٨٨/٢٠١٧/٤٥٥٤ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠.



337

16 JAN 2019


## حضرة رئيس غرفة الملاحة الدولية الأستاذ إيلي زخور المحترم

**الموضوع:** الجدول الزمني المرتقب ومراحل التنفيذ لأعمال صيانة على الرصيف رقم 16 غربي.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإحافاً بكتابنا رقم 3168 تاريخ 2017/8/3 ذات الصلة، والذي نعلمكم به ان إدارة المرفأ سوف تقوم بتنفيذ أعمال صيانة على الرصيف 16 غربي، تشمل سكة رافعات الرصيف STS، الدفاعات على الرصيف، وتنظيف الرصيف (Dredging) لإعادته الى عمقه الأساسي (15.5 متر)، جننا بكتابنا هذا نعرض عليكم تفاصيل البرنامج الزمني لتنفيذ هذه الأعمال كما يلي:


### -المرحلة الأولى:

تشمل أعمال صيانة على طول 200م من الرصيف (بالون الأحمر) وتمتد هذه المرحلة من أول شهر آذار الى منتصف شهر نيسان.




### -المرحلة الثانية:

تشمل أعمال صيانة على طول 100م من الرصيف (بالون الأحمر) وتمتد هذه المرحلة من منتصف شهر نيسان الى منتصف شهر أيار.




**-المرحلة الثالثة:**

تشمل أعمال صيانة على طول 70م من الرصيف (بالون الأحمر) وتمتد هذه المرحلة من منتصف شهر أيار الى منتصف شهر حزيران.



**-المرحلة الرابعة:**

تشمل أعمال صيانة على طول 200م من الرصيف (بالون الأحمر) وتمتد هذه المرحلة من منتصف شهر حزيران الى اول شهر آب.



وعليه، سوف نعلمكم لكم لاحقاً" بآية تفاصيل إضافية أو إجراءات سوف تقوم إدارة المرفأ بإعتمادها تماشياً" مع طبيعة عمل هذه الأشغال.


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

بيروت في 16 / ... / 2018

الرئيس المدير العام

حسن كامل قريظم

A



بيروت في ١٠/١٠/٢٠١٧

رقم ٨٨/٢٠١٧/٤٥٥٤

حضرة الزميل الكريم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأجيل إجراء أعمال الصيانة على الرصيف رقم ١٦ غربي.  
المرجع: -تعميم ادارة واستثمار مرفأ بيروت تاريخ ٢٠١٧/٨/٣.  
-كتاب الغرفة رقم ٧٢/٢٠١٧/٤٥٢١ تاريخ ٢٠١٧/٨/٧.

عظفا على كتابنا المذكور أعلاه، علمنا من ادارة واستثمار مرفأ بيروت أن أعمال الصيانة على الرصيف رقم ١٦ غربي، والتي كان من المتوقع المباشرة في إجرائها في شهر كانون الاول ٢٠١٧، تم تأجيلها الى شهر أذار ٢٠١٨. وذلك تفاديا لتزامن إجرائها في فصل الشتاء، حيث يؤدي احيانا سوء الاحوال البحرية وارتفاع أمواج البحر الى تعطيل العمل ورسو البواخر على القسم الشرقي من الرصيف رقم ١٦ الغير محمي بكاسر الموج، وبالتالي الى تجدد أزمة الازدحام وتفاقمها.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس

ايلى اميل زخور